

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 미영연방 관광안보공원 조성

| 관리번호  | 분야  | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|-------|---|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| III-1 | 관광  | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 신규        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서  | 행정복지국   | 복지정책과        | 복지기획팀장 | 신성남(2210) | 담당자  | 김은영(2214) |
| 추진현황  | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 70%       |

### □ 추진방향

- 미국참전비 및 호주·뉴질랜드·캐나다 등 각국의 참전기념비가 설치되어 있는 북면 지역에 동 참전비와 연계된 안보 교육의 구심점 역할을 할 수 있는 공원 조성
- 공유지 활용 및 지역사회 공감대 형성을 위한 주민의견 수렴 이행

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2028. 12.
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1 일원
- 사업규모: 부지면적 151,151㎡ (93,520㎡ 활용), 조형물, 전시관, 관광·문화시설 조성 등
- 소요예산: 28,700백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |      |      |       | 임기 후   | 비고     |      |
|----|--------|-----|--------|------|------|------|-------|--------|--------|------|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  |        |        | 2026 |
| 계  | 28,700 |     | 17,765 |      | 50   | 300  | 5,300 | 12,115 | 10,935 |      |
| 국비 |        |     |        |      |      |      |       |        |        |      |
| 도비 | 11,815 |     | 11,815 |      |      |      | 1,800 | 10,015 |        | 균특   |
| 군비 | 13,485 |     | 2,550  |      | 50   | 300  | 100   | 2,100  | 10,935 |      |
| 기타 | 3,400  |     | 3,400  |      |      |      | 3,400 |        |        |      |

- 사업내용 \* 트리워크 등 제외
  - 가평전투기념관 1,600㎡ 건립
  - 메모리얼파크 및 미·영연방 정원 조성 6,770㎡
  - 주차장 조성 6,275㎡
  - 트리워크 및 산림 휴양시설 조성 9,480㎡

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분                | 목표                 | 추진계획   | 목표이행률      | 공정률       |
|-------------------|--------------------|--|------------|-----------|
|                   |                    | <b>계</b>   | <b>100</b> | <b>70</b> |
| 2022<br>하반기       | 중기지방재정계획 및 주민의견수렴  | · 공약사업 추진계획 보고 및 중기지방재정계획 반영<br>· 학술연구용역 심의 및 주민의견 수렴  | 10         | 10        |
| 2023<br>~<br>2024 | 사전타당성 연구용역 및 예산확보  | · 자료조사 및 우수시설 벤치마킹<br>· 사업 타당성 용역실시(사업비 산정)<br>· 기본계획수립 및 사업대상지(입지) 확정<br>· 사전행정절차 이행(중기지방재정계획, 공유재산관리 계획) 및 사업예산 확보<br>· 군 관리계획(변경) 및 기본·실시설계 | 30         | 30        |
| 2025              | 행정절차 이행 완료 및 공사 계약 | · 실시설계 완료<br>· 실시설계 공모<br>· 행정절차 완료(투융자심사, 인허가 및 계약 심사 등)  | 30         | 30        |
| 2026<br>상반기       | 공사 착공              | · 공사 착공  | 30         |           |
| 2026<br>하반기~      | 공사 추진 및 준공         | · 공사 추진 및 준공   | -          |           |

## □ 추진실적

| 구분   | 추진실적 | 비고  |  |
|------|------|---|--|
| 2022 | 3분기  | · 민선8기 인수위원 의견청취 및 검토 보고<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 추진계획 보고<br>· 중기지방재정계획 반영   |  |
|      | 4분기  | · 주민의견 수렴(2회)   |  |
| 2023 | 1분기  | · 우수 보훈 및 전시시설 벤치마킹 실시(오산시 UN초전기념관 외 3개소)<br>· 학술연구용역 심의 의결(원안가결)   |  |
|      | 2분기  | · 사전 타당성 조사 연구 용역비 확보(70백만원)<br>· 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 계약 체결 및 착수  |  |
|      | 3분기  | · 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 관련<br>- 착수보고회, 주민설명회(1·2차), 관계자(자문위원 등) 사전 회의 개최  |  |
|      | 4분기  | · 타당성 조사 연구 및 기본계획 용역 중간보고회·최종보고회 개최, 용역 준공<br>· 중앙투자심사 의뢰(재원확보계획 미비로 반려 2024. 1. 9.)   |  |
| 2024 | 1분기  | · 전투기념관 건립 관련 공유재산심의 원안가결<br>· 지방재정 투자심사 조건부 의결<br>(2025년 중기지방재정계획에 추가 사업비의 재원을 수정하여 재반영)<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 의뢰                   |  |
|      | 2분기  | · 마영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 및 착수  |  |
|      | 4분기  | · 마영연방 관광안보공원 군관리계획(공원) 입안 서류 접수(가평군 도시과)<br>· 마영연방 관광안보공원 공공건설 사전검토 완료<br>· 제3차 지역균형발전사업비 확보(11,815백만원)<br>· 2024년 제23회 가평군 군계획(분과)위원회 안건 상정 *조건부 자문 |  |
|      |      | · 공공건축심의위원회 심의 완료<br>· 가평 군관리계획[군계획시설(공간시설 근린공원)] 결정 신청<br>- 경기도 도시주택실 도시정책과 제출<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 추진 계획 변경 보고<br>당초 : 루지 조성 → 변경 : 트리워크             |  |
| 2025 | 1분기  | · 마영연방 관광안보공원 조성 건축 및 조경 설계공모 공고<br>(가평전투기념관 및 공원)  |  |

| 구 분  |     | 추진 실적   | 비 고 |
|------|-----|---|-----|
|      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정중앙투자심사 접수 및 사전검토 이행</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 조성사업 건축 및 조경 설계공모 당선작 발표</li> <li>· 재해 및 환경 경기도 계약심사 완료</li> </ul>   |     |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정중앙투자심사 재상정</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 군관리계획(결정) 승인 - 경기도 도시정책과</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 공원조성계획(결정) 입안 신청서 제출 - 가평군 도시과</li> <li>· 문화재 영향진단 신청서 제출 - 국가유산청</li> </ul>   |     |
|      | 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정중앙투자심사 승인</li> <li>· 문화재영향진단 완료</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 공원조성계획(결정) 완료</li> <li>· 소규모환경영향평가 및 사전재해영향평가 착수</li> <li>· 공약이행평가단 제8차 회의 / 2025. 10. 27. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내용: 소요예산, 사업내용, 연도별 추진계획 등</li> <li>- 사유: 중앙투자심사 결과에 따른 사업내용 변경</li> </ul> </li> </ul> |     |
|      | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 미·영연방 관광안보공원 조성사업 건축 및 조경 실시설계 용역 착수</li> </ul>  |     |
| 2026 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 북면 도시계획도로 소로2-622호선 실시설계 착수</li> <li>· 북면 도시계획도로 소로2-622호선 실시계획 인가 신청</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 조성 사업 건축 및 조경 설계 경제성 검토 용역 착수</li> </ul>   |     |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 국·도비 등 예산 확보 노력 강구

## □ 향후계획

- 추가 국·도비 예산 확보를 위한 노력 강구
- 행정절차 이행완료(건축실시설계, 계약심사 등)
- 공원 명칭공모

## □ 기대효과

- 미영연방 안보전시관 및 관광시설과 연계된 볼거리·즐길거리 등이 있는 공원 조성을 통해 지역경제 활성화에 기여

## □ 사진



조감도